

SRI.272.R. 9 .2022

REFERENCJE

Gmina Rudna z siedzibą w Rudnej Plac Zwycięstwa 15,59-305 Rudna zaświadcza, że firma „AS ROADS” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gwiazdnej 8 /203 w Legnicy wykonała na podstawie umowy Nr SRI 272.1.12.2022 z dnia 22.02.2022 r. zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa drogi w m. Koźlice”

Przedmiot umowy obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in:

- 1) budowę jezdni
- 2) budowę chodnika
- 3) budowę zjazdów indywidualnych do posesji
- 4) budowę rowu przydrożnego
- 5) rozbiórkę i budowę linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego
- 6) rozbiórkę i budowę linii napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
- 7) budowę kanału technologicznego sieci teletechnicznej

Szczegółowe zestawienie wykonanych robót:

BRANŻA DROGOWA:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5$ MPa gr 30 cm – 1210,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm - 1210,00 m²
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 1,5$ MPa gr 15 cm - 470,50 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm - 470,50 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 455,00 m²
- warstwa wiążąca AC16W gr 5 cm - 1100,00 m²
- warstwa ścierna SMA 11S gr 4 cm - 1100,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm i 15x22cm - 505,00 mb
- obrzeża betonowe – 155,00 mb
- ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej gr .8cm -150,00 mb
- oznakowanie pionowe i poziome
- ściek podchodnikowy betonowy - 10,00 mb

- rów - 135,00 mb

SIEĆ ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE

- rury osłonowe DVR 75 mm - 33,00 mb

- układanie kabla elektrycznego YAKXS 4x35 mm² - 177,00 mb

- montaż fundamentów, słupów i opraw oświetleniowych – 6 kpl

SIEĆ ELEKTRYCZNA – KOLIZJA Z LINIĄ NAPOWIETRZNĄ NN

- demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej – 180,00 mb

- montaż słupa linii napowietrznej z żerdzi wirowanej betonowej – 1 kpl

SIEĆ TELETECHNICZNA


- budowa kanalizacji kablowej z rur śr 50 mm – 163,50 mb

- budowa studni kablowych teletechnicznych - 5 szt

Termin realizacji zadania 22.02.2022 r. -27.05.2022 r.

Wartość zrealizowanego zadania 897 172,14 zł brutto.

Prace zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.


Zup. Wójta Gminy
Tomasz Cepiński
Kierownik Referatu Inwestycji