

POŚWIADCZENIE

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica poświadcza, że Firma AS ROADS Sp. z o.o., ul. Gwiazdna 8/203, 59-220 Legnica

zrealizowała na nasze zlecenie zadanie inwestycyjne pn:

„Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie – ul. Drukarska – ul. Św. Trójcy – ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)” wg. umowy nr: 80//14/21 z dnia 11.10.2021r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn.: **„Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie – ul. Drukarska – ul. Św. Trójcy – ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)”** tj. w zakresie obejmującym wykonanie robót opisanych w dokumentacji, jako Etap 1.:

- 1) roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników łącznie z podbudową,
- 2) roboty instalacyjne związane z odwodnieniem terenu tj. wykonaniem koryt odwadniających, drenażu francuskiego, studni chłonnych, oraz wpustów ulicznych z odcinkami kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe zestawienie wykonanych robót budowlanych:

BRANŻA DROGOWA:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa gr. 15cm – 34,92 m²
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 30cm – 294,09 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm – 221,92 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm – 294,09 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – 34,92 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 329,01 m²
- nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z wypełnieniem miałem kamiennym – 221,92m²
- krawężniki betonowe 15x30cm i 15x22cm – 155,30 mb
- obrzeża betonowe
- ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm – 24,40 mb
- oznakowanie pionowe

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

- rurociąg z rur PVC SN 8 o śr. – 110-200mm – 12,00 mb
- drenaż francuski śr. 110mm – 19,90 mb
- studzienki betonowe o śr. 1500 mm – 2,0 szt.
- studzienki wpustów deszczowych o śr. 500 mm – 3,0 szt.

SIEĆ ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE ULICZNE:

- montaż lamp solarnych wraz z zestawem akumulatorów – 2,0 kpl.

Roboty budowlane, objęte niniejszą umową były realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 349/2021r. z dnia 31.08.2021r.


Teren, na którym prowadzona była inwestycja to obszar zabytkowy miasta Legnica, jest wpisany do rejestru zabytków.

Wartość zadania: 203 511,15 zł brutto
250 318,71 zł netto

Termin realizacji zadania: 12.10.2021r. – 17.12.2021r.

Wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia **zostały wykonane należycie** tj. zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz **zostały terminowo i prawidłowo ukończone.**

DYREKTOR


Janusz Nawryluk